



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ ข้อ ๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ดังนี้ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น “การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” ทั้งนี้ “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๔

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☛โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ตามแผนดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

☛โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๕๓ โครงการ
➢อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๕ โครงการ
➢ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๓๖ โครงการ
➢ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน ๑๒ โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ สำเร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบ้านสระเพง หมู่ที่ ๑ บ้านนายพลถึงถนนลาดยาง (ฝั่งซ้าย)	ปรับเกรดถนนเดิม พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๘๕ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ลบ.ม.(รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท.)	๓๔๐,๒๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๑๒,๒๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗		✓
๒	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ สายลำห้วยโคก	ปรับเกรดถนนเดิม พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕๕ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๙๔,๑๐๐	๑๘๑,๕๐๐	๑๒,๖๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗		✓
๓	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน พลสงคราม หมู่ที่ ๒ ซอย บ้านนางนกพร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๙ ม. ฝา คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตาม แบบแปลน อบต.กำหนด(รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และ อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๖๗,๒๐๐	๑๖๗,๒๐๐ (กันเงิน เหลือปี)	๒๘,๐๐๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓ ซอยศาลาป่า	ปรับพื้นที่ถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๑๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิง แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๑๐,๐๐๐	๘๒,๐๐๐ (กันเงิน เหลือปี)	๒๘,๐๐๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓
๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุกบ้านโคก เปราะหอม หมู่ที่ ๓สาย โรงเรียน ลำห้วยโดน	ปรับเกรดถนนเดิม ลงวัสดุดินถมกว้าง ๓.๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.ยาว ๖๐๐ ม.พร้อมบดทับแน่นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ลบ.ม พร้อมลง วัสดุหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๒๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลบ.ม. ท่อ คสล. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท.)	๓๓๐,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗		✓

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ สำเร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคา หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายวี ถึงบ้านนางจอย	ปรับปรุงถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๕๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๖๔,๓๐๐	๕๙,๐๐๐	๕,๓๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคา หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายฉลอง	ปรับปรุงถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๖ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๒๒๓,๓๐๐	๒๒๓,๐๐๐ (กัณเงิน เหลือมปี)	๐.๐๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ สายจากคุ้มหนองแห่น - นานายหล่อ	ปรับปรุงถนนเดิม พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๔๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๒๒๓,๓๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๑๔,๓๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗		✓
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะรุ้ม หมู่ที่ ๗ สายประชา ร่วมใจ ซอย ๓	ปรับปรุงถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๔๑๓,๓๐๐	๓๘๐,๙๐๐	๓๒,๔๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ ๘ ซอยเลียบคลองส่งน้ำอีสานเขียว - หนองท่า	ปรับปรุงถนนเดิม พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๓๒๕,๖๐๐	๓๐๔,๐๐๐	๒๑,๖๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗		✓

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ สำเร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนา หมู่ที่ ๙ ซอยสังเวียน	ปรับปรุงถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๑๘ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๘๒,๕๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๔,๕๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนา หมู่ที่ ๙ ซอยลุงรส	ปรับปรุงถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๔๕,๖๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๑,๖๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ ๑๐สายเลียบลำห้วยดอนมันกระซาก	ปรับปรุงถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๓๕๖,๔๐๐	๓๒๔,๕๐๐	๓๑,๙๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓
๑๔	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ ๑๐สายเลียบลำห้วยดอนมันกระซาก	ปรับปรุงถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๒๒,๔๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๙,๔๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนวัด หมู่ที่ ๑๑ สายมะรุม - โนนวัด	ปรับปรุงถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๓๕๐,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ สำเร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองสรวง หมู่ที่๑๒ สาย กลางบ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๖ ม. ฝาคสล. หน้า ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๔๖๖,๘๐๐	๔๖๖,๘๐๐ (กันเงิน เหลือปี)	๐.๐๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ ๑๓ สายนาขามอำวนวย มุ่งกันกลาง ถึงนางนวลชัย อัครพินาย	ปรับปรุงพื้นที่ถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๓๕๖,๔๐๐	๓๒๘,๕๐๐	๒๗,๙๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน บุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ สายบ้าน ดอนบุตาโพธิ์ - บ้านโคก เปราะหอม	ปรับปรุงพื้นที่ถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมคอนกรีตหุ้มข้าง ปริมาณพื้นที่ ๒๕ ตร.ม. รวม มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตร.ม. (รายละเอียด ตามแบบอบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๒๗๖,๙๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๑,๙๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓
รวม ๑๘ โครงการ			๔,๖๔๘,๓๐๐								

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร

๒.๑แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการสำเร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	๓๐,๐๐๐	๗,๓๗๐	๒,๘๓๐		✓		๑ ส.ค.๖๗ - ๓๑ ส.ค.๖๗		✓
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓	๑ มิ.ย.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗		✓
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗		✓
รวม ๓ โครงการ			๖๕,๐๐๐								

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ สำเร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	โครงการต่อยอด กลุ่มอาชีพชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการต่อ ยุดกลุ่มอาชีพชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	๓๐,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	๑ พ.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗		✓
๒	โครงการฝึกอบรม อาชีพเพื่อสร้าง รายได้สำหรับ ประชาชนในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อ สร้างรายได้สำหรับประชาชน ในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	๑๘,๗๔๕	๑,๒๐๕		✓		๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗		✓
รวม ๒ โครงการ			๖๐,๐๐๐								

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ สำเร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	โครงการสงเคราะห์ ครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ ยากไร้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ ยากไร้	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓		๑ ก.พ. ๖๗ - ๒๙ ก.พ. ๖๗		✓
รวม ๑ โครงการ			๙๐,๐๐๐								

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา

๔.๑แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการสำเร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท จำนวน ๒๔ คน	๔๔,๐๖๔	๔๔,๐๖๔	๐.๐๐		✓		๑ พ.ย.๖๖ – ๓๐ พ.ย. ๖๗		✓
๒.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ธ.ค.๖๖ – ๓๑ ธ.ค.๖๖		✓
๓.	โครงการวิจัยปลอดภัยใส่ใจหมวกกันน็อค	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวิจัยปลอดภัยใส่ใจหมวกกันน็อค	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๗ – ๓๑ ม.ค. ๖๗		✓
๔.	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	๒,๕๐๐	-	๒,๕๐๐		✓		๑ เม.ย.๖๗ – ๓๐ เม.ย.๖๗		✓
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	-ค่านักเรียน (๒๐ คน คนละ ๒๐๐ บาท) รวม ๔,๐๐๐ บาท -ค่าอุปกรณ์การเรียน (๒๐ คน คนละ ๒๕๐ บาท) -ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๒๐ คน คนละ ๓๒๕ บาท) -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๒๐ คน คนละ ๔๖๔ บาท)	๒๕,๕๘๐	๒๕,๕๘๐	๐.๐๐		✓		๑ พ.ค.๖๗ – ๓๑ พ.ค.๖๗		✓

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา

๔.๑แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการสำเร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๖.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท จำนวน ๓๑ คน	๑๑๐,๑๖๐	๑๐๔,๖๕๒	๕,๕๐๘		✓		๑ พ.ย.๖๖ – ๓๐ พ.ย.๖๖		✓
๗.	โครงการเยี่ยมบ้านสานรัก	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านสานรัก	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐		✓		๑ มี.ย.๖๗ – ๓๐ มี.ย.๖๗		✓
๘.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	-ค่าหนังสือเรียน (๒๐ คน คนละ ๒๐๐ บาท) รวม ๔,๐๐๐ บาท -ค่าอุปกรณ์การเรียน (๒๐ คน คนละ ๒๕๐ บาท) -ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๒๐ คน คนละ ๓๒๕ บาท) -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๒๐ คน คนละ ๔๖๔ บาท)	๖๓,๕๕๐	๒๔,๔๑๗	๓๙,๑๓๓		✓		๑ พ.ค.๖๗ – ๓๑ พ.ค.๖๗		✓
๙.	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๑๘,๙๐๐	๗๑๘,๙๐๐ (กันเงินเหลือปี)	๐.๐๐	✓			๑ มี.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๗		✓

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา

๔.๑แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ สำเร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	-เพื่อย้ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สำหรับเด็ก นักเรียนประถมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง จำนวนเด็ก ๕๙๖ คน จำนวน ๒๐๐ วัน ดังนี้ ๑.โรงเรียนบ้านพลสงคราม จำนวน ๑๓๗ คนๆละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน ๒.โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ จำนวน ๗๙ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน ๓.โรงเรียนบ้านเประหอมพัฒนา จำนวน ๕๑ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน ๔.โรงเรียนบ้านห้วยคำ ว.ท.อ. จำนวน ๑๑๐ คนๆละ ๒๔ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน ๕.โรงเรียนบ้านมะรุ่ย จำนวน ๑๕๓ คนๆละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐วัน ๖.โรงเรียนบ้านหนองนา จำนวน ๖๖ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๘๖๒,๔๐๐	๒,๘๕๗,๑๕๐	๘๐,๐๕๐		✓		๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗		✓

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ สำเร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ป้ายโครงการฯ ค่าน้ำยา พ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทรายอะเบท ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๔๓,๔๖๐.๖๐	๖,๕๓๙.๔๐		✓				✓
๒	โครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ดังนี้ การจัดหาเวชภัณฑ์ วัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดจนการจัดหาสารเคมี น้ำยา และสิ่งที่จำเป็น ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓			✓
๓	โครงการบริหารจัดการขยะในเขตตำบลพลสงคราม	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะในเขตตำบลพลสงคราม โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์	๓๐,๐๐๐	๓๔๕	๒๙,๖๕๕		✓				✓
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำหมู่บ้าน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำหมู่บ้าน เช่น ค่าอาหาร เครื่องมือ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๑,๘๐๕	๗,๕๑๕		✓				✓

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการสำเร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๕	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ดังนี้ การจัดหาเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดจนการจัดหาสารเคมี น้ำยา และสิ่งจำเป็น ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	๖๕,๐๔๓	๔,๙๕๗		✓				✓
รวม ๕ โครงการ			๔๕๐,๐๐๐								

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๖.๑แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการสำเร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๓๖๔	๑๓,๖๓๖		✓				✓
๒	โครงการประเพณีสงกรานต์	กิจกรรมประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๓๙,๐๖๐	๑๐,๙๔๐		✓				✓
๓	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	๔๑,๐๕๐	๘,๙๕๐		✓				✓
๔	โครงการงานวันข้าวอำเภอโนนสูง	กิจกรรมงานวันข้าวอำเภอโนนสูง	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓			✓
๕	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับอำเภอ	การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	๖,๒๐๐		✓				✓
๖	โครงการแข่งขันกีฬาพลสงครามเกมส์	การจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลพลสงคราม	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๔๓๒	๕๖๘		✓				✓
รวม ๖ โครงการ			๕๘๐,๐๐๐								

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนิน การ สำเร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		๖ เดือน	รอบ ปี ๖๗
๑	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีครบวาระ และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่กฎหมายกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๒๒,๒๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗		✓
๒	โครงการจัดเวที ประชาคมตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำโครงการจัดทำเวที ประชาคมตำบล ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๕,๒๓๘	๔,๗๖๒		✓		๑ ก.พ.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗		✓
๓	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อบต. พลสงคราม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก สภา อบต. ขององค์การ บริหารส่วนตำบลพลสงคราม	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๔,๓๓๕	๖๖๕		✓		๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗		✓

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนิน การสำเร็จ	ไม่สามารถ ดำเนิน การได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๔	โครงการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑.สามารถนำแผนที่แม่บทมาประกอบเป็นแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการวางแผนจัดการในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม ๓.ปรับปรุงข้อมูลที่ดินตามมาตรา ๑๐ ๔.สำรวจข้อมูลภาคสนามกรณีที่ ครบ ๔ ปี เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗		✓
รวม ๔ โครงการ			๖๕๐,๐๐๐								

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๘.๑แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนิน การสำเร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	โครงการตั้งจุด ตรวจและบริการ ประชาชนช่วง เทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ (จุดบริการประชาชน)	๑๗,๐๐๐	๑๖,๙๕๙	๔๐๕		✓		๑ ธ.ค.๖๖ – ๓๑ ม.ค.๖๗		✓
๒	โครงการตั้งจุด ตรวจและบริการ ประชาชนช่วง เทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ (จุดบริการประชาชน)	๑๗,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	๑ เม.ย.๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗		✓
๓	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	-	๖,๐๐๐			✓	๑ ก.พ.๖๗ – ๒๙ ก.พ.๖๗		✓

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๘.๑แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการสำเร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๔	โครงการฝึกอบรม ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัย จราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมขับขี่ ปลอดภัยเสริมสร้างวินัย จราจร โดยมีค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย และ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ใน การดำเนินโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	๑๒,๖๐๐			✓	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗		✓
รวม ๔ โครงการ			๑๑๔,๐๐๐								