

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการก่อสร้างคสล.บ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑ สายสระเพลง-เมืองคัง บ้านนางสมนึก-บ้านนางประหยัด	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๓๐,๓๐๐		๑๓๐,๓๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑ สายเลียบริดลงใต้ไถ่	กองช่าง	เสริมดินถม กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลบ.ม. ห่อคสล. ๑๐.๔๐ ม.จำนวน ๒ จุดๆละ๔ท่อน รวม๘ท่อน(รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๒๐๐,๖๐๐		๒๐๐,๖๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๓	โครงการก่อสร้างคสล.บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบำรุง ด้านเสลา - บ้านนายเทียน ขอมอบกลาง	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๑๔,๓๐๐		๑๑๔,๓๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๔	โครงการก่อสร้างคสล.บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ ขยายช่วงศูนย์กองทุนเงินล้าน	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๓๙,๖๐๐		๓๙,๖๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ สายจากนายพงษ์ศักดิ์ - นายประสงค์ พุนณรงค์	กองช่าง	เสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. ห่อคสล. ๑๐.๖๐ ม.จำนวน ๒ จุดๆละ๖ท่อน รวม๑๒ท่อน(รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๒๑๑,๑๐๐		๒๑๑,๑๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓ สายสามแยก ตะวันออก - ถนนสายโคกเปราะหอม-พล สงคราม	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๔๘๔,๗๐๐		๔๘๔,๗๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓ สาย สามแยกบ้านนางมะลิวรรณ บ้านนางอรรณ	กองช่าง	ปรับปรุงผิวถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (รายละเอียด ตามแบบอบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๙๔,๑๐๐		๑๙๔,๑๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓ สาย บ้านนายเจ็ด - สามแยกตะวันออก	กองช่าง	ปรับปรุงผิวถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. (รายละเอียด ตามแบบอบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๒๑๓,๒๐๐		๒๑๓,๒๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ซอยนาเกลือ	กองช่าง	เสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. ท่อคสล.Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท.)	๑๐๗,๔๐๐		๑๐๗,๔๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ซอยแสง จันทร์	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. ท่อคสล.Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน(รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๘๐,๐๐๐		๑๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ซอยสากล	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๗ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๔๒,๓๐๐		๔๒,๓๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ซอยใจบุญ	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑.๘๐ ม. ยาว ๖๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑๓.๔๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๖๓,๓๐๐		๖๓,๓๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ซอยนที ดีเสลา	กองช่าง	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.ต่อคสล.๑ ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๖๖,๐๐๐		๖๖,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคา หมู่ที่ ๕ ซอยร่วมใจ	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๙๐,๖๐๐		๑๙๐,๖๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๕ คุ่มพิทักษ์	กองช่าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาว ๙๐ ม. ฝาดคสล. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๙๔,๓๐๐		๑๙๔,๓๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน หนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ สายบ้านนาง เทียน นิคมตะขบ - นานางช่วย แจ่ง จันอืด	กองช่าง	เสริมดินถม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ลบ.ม. (รายละเอียด ตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๒๒๒,๐๐๐		๒๒๒,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน หนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ คุ่มโนนกลาง - นาครุประยูง ขอเพ่งกลาง	กองช่าง	เสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ลบ.ม. ท่อคสล. ๑๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ จุดละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๙๕,๐๐๐		๑๙๕,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านมะรุม หมู่ที่ ๗ สายสาม แยกบ้านมะรุม - ศาลตาปู่	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๘๔๐,๐๐๐		๘๔๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านดอนแฝก หมู่ที่ ๘ ซอย ประจักษ์พัฒนา	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๔๘๘,๘๐๐		๔๘๘,๘๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน หนองนา หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายบุญ ชอบกลาง - บ้านดอนมันกระซาก	กองช่าง	เสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ม. (รายละเอียด ตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๔๙๕,๐๐๐		๔๙๕,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนางพลอย ขอแถมกลาง - บ้านนายประสิทธิ์ ขอแถมกลาง	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๓๙,๔๐๐		๓๙,๔๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายเจริญ - บ้านนายออด	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตร.ม.ต่อคสล. ๑ ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๑๕,๐๐๐		๑๑๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนางสุดใจ	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๙๘,๙๐๐		๑๙๘,๙๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านผู้ช่วยมานัด	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๑๑๒,๐๐๐		๑๑๒,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ สายดอนแฝกพัฒนา ซอย ๖/๑	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๒๒๓,๗๐๐		๒๒๓,๗๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนางฉลวย-บ้านนางรัตนา	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๘๒,๔๐๐		๘๒,๔๐๐	๑ พ.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายอ่อน ข่อย้ายกลาง - บ้านนางสวาท จงแยกกลาง	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	๘๒,๔๐๐		๘๒,๔๐๐	๑ พ.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร

๒.๑แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติฯ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ย.๖๘ - ๓๑ ก.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม แนวพระราชดำริ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๑ ส.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการสืบสานตำนานข้าว และของดีอำเภอ โนนสูง	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานตำนาน ข้าวและของดีอำเภอโนนสูง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๗๕	๑๒๕	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค.๖๘	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
รวม ๔ โครงการ				๑๓๕,๐๐๐	๙๙,๘๗๕	๓๕,๑๒๕		

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการสงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ยากไร้	๙๐,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๒๘ ก.พ.๖๘	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
รวม ๑ โครงการ				๙๐,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๒๗,๐๐๐		

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการต่อยอดกลุ่มอาชีพ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการต่อยอดกลุ่ม อาชีพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๘ - ๓๑ พ.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อ สร้างรายได้สำหรับ ประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับ ประชาชนในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	๒๖,๐๒๕	๓,๙๗๕	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
รวม ๒ โครงการ				๖๐,๐๐๐	๒๖,๐๒๕	๓๓,๙๗๕		

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา

๔.๑แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลสงคราม	กอง การศึกษา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลสงคราม (ศพด.) จำนวน ๒ แห่ง จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี ดังนี้ ๑)ศพด.บ้านมะรุ้ม-ดอนแฝก จำนวน ๒๖ คน อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท เป็นเงิน ๔๗,๗๓๖ บาท ๒)ศพด.บ้านดอนมันกระซาก จำนวน ๒๓ คน อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท เป็นเงิน ๔๒,๒๒๘ บาท	๘๙,๙๖๔	-	๘๙,๙๖๔	๑ พ.ค.๖๘ -๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๒	โครงการเย็บบ้านสานรัก	กอง การศึกษา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเย็บบ้านสานรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะรุ้ม-ดอนแฝก	๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๓	โครงการเย็บบ้านสานสัมพันธ์	กอง การศึกษา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเย็บบ้านสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมันกระซาก	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๔	โครงการวัยจิ๋วปลอดภัยใส่ใจหมวกกันน็อค	กอง การศึกษา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัยจิ๋วปลอดภัยใส่ใจหมวกกันน็อค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมันกระซาก	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘ - ๒๘ ก.พ.๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา

๔.๑แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	กอง การศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด.) จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ (๑) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี -ศพด.บ้านดอนมันกระซาก (๒๓ คน x ๒๐๐ บาท) รวมเป็น ๔,๖๐๐ บาท -ศพด.บ้านมะรุ้ม - ดอนแฝก (๒๖ คน x ๒๐๐ บาท) รวมเป็น ๕,๒๐๐ บาท (๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ ๓-๕ ปี -ศพด.บ้านดอนมันกระซาก (๒๓ คน x ๒๔๐ บาท) รวมเป็น ๖,๖๗๐ บาท ศพด.บ้านมะรุ้ม - ดอนแฝก (๒๖ คน x ๒๔๐ บาท) รวมเป็น ๗,๕๔๐ บาท (๓) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับ เด็กอายุ ๓-๕ ปี -ศพด.บ้านดอนมันกระซาก (๒๓ คน x ๓๒๕ บาท) รวมเป็น ๗,๔๗๕ บาท -ศพด.บ้านมะรุ้ม - ดอนแฝก (๒๖ คน x ๓๒๕ บาท) รวมเป็น ๘,๔๕๐ บาท (๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับ เด็กอายุ ๓-๕ ปี -ศพด.บ้านดอนมันกระซาก (๒๓ คน x ๔๖๔ บาท) รวมเป็น ๑๐,๖๗๒ บาท -ศพด.บ้านมะรุ้ม - ดอนแฝก (๒๖ คน x ๔๖๔ บาท) รวมเป็น ๑๒,๐๖๔ บาท	๖๒,๖๗๑	-	๖๒,๖๗๑	๑ พ.ค.๖๘ - ๓๑ พ.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา

๔.๑แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	กอง การศึกษา	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล พลสงคราม จำนวน ๒ แห่ง ๑) ศพด.บ้านดอนมันกระซาก (๒๓ คน x ๒๔๕ วัน x ๓๖ บาท) รวมเป็น ๒๐๒,๘๖๐ บาท ๒) ศพด.บ้านมะรุ้ม - ดอนแฝก (๒๖ คน x ๒๔๕ วัน x ๓๖ บาท) รวมเป็น ๒๒๙,๓๒๐ บาท	๔๓๒,๑๘๐	-	๔๓๒,๑๘๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) (เงินอุดหนุน)	กอง การศึกษา	เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สำหรับเด็กนักเรียน ประถมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง จำนวนเด็ก ๕๙๖ คน จำนวน ๒๐๐ วัน ดังนี้ (๑) โรงเรียนบ้านพลสงคราม จำนวน ๑๓๗ คนๆ ละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๖๐๒,๘๐๐ บาท (๒) โรงเรียนบ้านเสลาแก้วแปบ จำนวน ๗๙ คนๆ ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๔๒๖,๖๐๐ บาท (๓) โรงเรียนบ้านเประหอมพัฒนา จำนวน ๕๑ คนๆ ละ ๒๗ บาทจำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๒๗๕,๔๐๐ บาท (๔) โรงเรียนบ้านห้วยคำ ว.อ. จำนวน ๑๑๐ คนๆ ละ ๒๔ บาทจำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐ บาท (๕) โรงเรียนบ้านมะรุ้ม จำนวน ๑๕๓ คน ๆ ละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๖๗๓,๒๐๐ บาท (๖) โรงเรียนบ้านหนองนา จำนวน ๖๖ คน ๆ ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๓๕๖,๔๐๐ บาท	๒,๘๖๒,๔๐๐	-	๒,๘๖๒,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
	รวม ๗ โครงการ			๔,๐๓๘,๒๕๔	-	๔,๐๓๘,๒๕๔		

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุข	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก เช่น ป้ายโครงการฯ ค่าน้ำยา พ่นหมอกควัน ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าทรายอะเบท ค่าจ้าง เหมาพ่นหมอกควัน ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๘ - ๓๑ ก.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
๒	โครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด	กอง สาธารณสุข	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการทำหมันสุนัขและแมวจร จัด ดังนี้ การจัดหาเวชภัณฑ์ วัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ตลอดจนการจัดหา สารเคมี น้ำยาและสิ่ง จำเป็น ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๒๘ ก.พ.๖๘	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓	โครงการบริหารจัดการขยะในเขต ตำบลพลสงคราม	กอง สาธารณสุข	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารจัดการขยะในเขตตำบลพล สงคราม โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าป้าย โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
๔	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการทำหมันสุนัขและแมวจร จัด ดังนี้ การจัดหาเวชภัณฑ์ วัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดจนการจัดหาสารเคมี น้ำยา และสิ่งจำเป็น ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกัญมะเร็งเด้านม ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
๖	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกัญมะเร็งเด้านม ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๗	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านโคกเปราะหอม หมู่ ที่ ๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านภียมะเร็งเด้านม ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
๘	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านเสลา หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านเสลา หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านภียมะเร็งเด้านม ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๙	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๕	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกษัตริย์แม่เจ้าคุณนรฯ ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
๑๐	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกษัตริย์แม่เจ้าคุณนรฯ ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๑	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านมะรุ้ม หมู่ที่ ๗	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านมะรุ้ม หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๑๒	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนแฝก หมู่ที่ ๘	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนแฝก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๓	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองนา หมู่ที่ ๙	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านหนองนา หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกษัตริย์แม่เจ้าคุณนรฯ ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
๑๔	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ ๑๐	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกษัตริย์แม่เจ้าคุณนรฯ ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๕	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๑๑	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกษัตริย์แม่เจ้าคุณนรฯ ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
๑๖	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๒	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกษัตริย์แม่เจ้าคุณนรฯ ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๗	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ ๑๓	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ ที่ ๑๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกษัตริย์แม่เจ้าคุณนรฯ ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
๑๘	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกษัตริย์แม่เจ้าคุณนรฯ ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๙	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	กอง สาธารณสุข	-เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกษัตริย์แม่เจ้าคุณนรฯ ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
รวม ๑๙ โครงการ				๖๔๐,๐๐๐	-	๖๔๐,๐๐๐		

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๖.๑แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับอำเภอ/จังหวัด	กองการศึกษา	การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/จังหวัด	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพลสงครามเกมส์	กองการศึกษา	การจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลพลสงคราม	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๐,๘๘๒	๑๙,๑๑๘	๑ ม.ค. ๖๘ – ๒๘ ก.พ. ๖๘	แล้วเสร็จ
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๘๙๐	๑๑๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ พ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔	โครงการประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา	กิจกรรมประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๕	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	กองการศึกษา	กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๑ ก.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๖	โครงการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา	เก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘	ไม่ได้ดำเนินงาน
รวม ๖ โครงการ				๕๓๐,๐๐๐	๓๕๐,๗๗๐	๑๗๙,๒๒๘		

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณี ครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่กฎหมายกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
๒	โครงการจัดเวทีประชาคม	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ จัดทำเวทีประชาคมตำบล ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๖,๒๑๓	๒๓,๗๘๗	๑ ก.พ.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. พลสงคราม	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	๑ ก.พ.๖๘ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม การพัฒนามหาชนผู้นำชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ ศึกษาดูงาน	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมการพัฒนามหาชนผู้นำชุมชนตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๘,๖๔๕	๑,๓๕๕	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
รวม ๔ โครงการ				๘๓๐,๐๐๐	๗๐๐,๓๕๘	๑๒๓,๖๔๒		

๗.๒แผนงานการบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินและการ จัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บ	กองคลัง	๑.เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลที่ดินตาม มาตรา ๑๐ ที่กรมที่ดิน แจ้งปรับข้อมูล ทรัพย์สิน ๒.สำรวจข้อมูลภาคสนาม กรณีที่ ครบ ๔ ปี เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
รวม ๑ โครงการ				๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐		